



S - A - B - C - D - E - F - G - H - I - F

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 + 2 + 0 = 18 \text{ semanas}$$

d) Deberá poner mayor atención en la actividad C ya que si no cumple con el tiempo retrasa todo el trabajo. es, cuello de botella.

Carta Gantt

DESCRIPCIÓN	ACT. PREVIA	DURACIÓN	SEMANAS																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A Confeccionar bases de licitación	-	1																		
B Revisar propuestas y adjudicar empresa ganadora	A	2																		
C Revisar proyecto definitivo / corrección observaciones	B	3																		
D Esperar llegada equipos e insumos	C	4																		
E Despejar sectores Salas / Estudios / Entrepuentes	C	2																		
F Canalizar y cablear / Salas / Estudios / Entrepuente	D, E	3																		
G Instalar switches / Hubs Amplificadores	D, E, F	2																		
H Probar Red Integrada	G	1																		
I Corregir observaciones	H	2																		